

## 設置チェックシート( OSNETネットワーク無線機 NetMI-3T(3TN))

地点		実施日	年	月	日	実施者	天候
----	--	-----	---	---	---	-----	----

**【無線機】**

型 式 NetMI-3T / NetMI-3TN	電 源	外 部	V	親/子 設定	親機 / 子機
製造 番号 No.	電 池	メ ン	サ ブ	無線機能 ON <input type="checkbox"/>	
ROMバージョン ( )		V	V		
製造 年月 年 月	内部温度		℃	※ ネットワーク認識 ON <input type="checkbox"/>	

(※印項目は親機設定機のみ 以下、同)

**無線アドレス設定**

自分*	上位*	下位*
-----	-----	-----

**サブメニュー**

時計確認	<input type="checkbox"/>	標準品		準標準品		
無線周波数設定	MHz	429.425 & 429.550	MHz	429.250 & 429.4625	429.350 & 429.6875	MHz
		429.425 / 429.550		429.250 / 429.4625	429.350 / 429.6875	
※ RS232C 設定 1		9600, 8-N-1, RTS/CTS (変更不可)				
※ RS232C 設定 2		スリープ = ON / OFF		エコー = ON / OFF		
警報 接点 極性		A / B				
※ アラート中継アドレス		#				

テストモード(通信レベル確認) 無線機能ON、ネットワーク認識OFFで実行すること

通信相手	*	*	*	*	*	*
通信レベル 自分/相手	/	/	/	/	/	/

**※ ネットワーク情報**

無線機一覧 (認識した無線機のアドレスを記入)

*	
---	--

OSNET一覧 (認識したOSNET機器のアドレスを記入)

(注意！ 無線親機に直接CT-1を接続すると無線機下の機器のみ表示 システム全体を確認するにはハブ経由で認識実行すること)

#	
---	--

**【 最終確認】**

- 親機・子機(中継機)の無線周波数が同一であること
- 各無線機の上・下位アドレス設定は直接通信する相手だけであること
- 各無線機設置完了後、親機でネットワーク認識を行うこと
- ネットワーク認識後、30分以上経過後に定期通信結果を確認しエラー表示が無いこと

**備 考**

---



---



---